

中国（绵阳）科技城新型显示产业园保障性 租赁住房阳台晾衣杆采购安装实施方案

经我公司全部现场查看统计，新型显示产业园 9#、21# 保租房共有房间 380 套，除入驻企业已自行安装的外，剩余需要安装 332 套阳台晾衣杆，需要安装长度 3.1m-3.15m 区间的晾衣杆 224 套，安装长度 2.94m-3m 区间的晾衣杆 108 套，现场已安装的样式图如下：



安装方式如上图所示，安装方案如下：

1、横杆规格型号：304 不锈钢 $\Phi 25\text{mm}$ 、实厚 1.5mm，如下图所示：



2、吊杆规格型号：304 不锈钢 Φ 19mm、内径 25.5mm、实厚 1.5mm、长度 690mm 如下图所示：



3、墙面固定基座：304 不锈钢 Φ 28.5mm 开口法兰，如下图所示：



4、原铝扣板需要开 Φ 50mm 圆孔。

5、304 不锈钢 Φ 28.5mm 开口法兰固定在阳台原墙面，每套需要配备 6mm 大胶膨胀管 6 个+35mm 长自攻螺丝 6 颗。

6、304 不锈钢 Φ 19mm、内径 25.5mm、实厚 1.5mm、长度 690mm 吊杆固定在阳台原楼板顶面，每套需要配备 8*60mm 镀锌膨胀螺丝 2 颗。

注：上述例图中样式及参数仅作参考。

7、该项目计划实施工期为 1 个月。